

(様式1)

8新教委第1299号

令和8年6月30日

文部科学大臣 殿

新宮町長 桐島 光昭



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

新宮町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

（担当）

新宮町教育委員会学校教育課

住所：福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1-1

電話：092-963-1739

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月

(2) 評価の方法

本町教育委員会事務局内において事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新宮東小学校にエレベーターを整備したことにより、バリアフリーな環境を確保することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
新宮東小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R7.9～R8.3	R8.3.25		
新宮東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R7.9～R8.3	R8.3.25		