

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月31日

計画の名称	新宮町宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	新宮町												
計画の目標	<p>国において大規模地震における盛土造成地の滑動崩落や液状化等の宅地被害を防ぐため、全国の大規模盛土造成地や液状化被害の危険性について調査され、マップを公表している。</p> <p>新宮町内には49箇所の大規模盛土造成地が存在し、そのうち2箇所は第二次スクリーニングの優先度がAランク、11箇所がBランクであることがわかった。よって、公表されたマップをもとに、早期に二次スクリーニングを実施すべき優先度の高い盛土について現地調査を行い、危険箇所の選定及び経過観察箇所の選定を行い、安全対策を実施するための調査計画の策定を行う。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）		（R3末）
1	<p>新宮町において、大規模盛土造成地の現地調査結果に基づき、計画策定を完了させる。</p> <p>現地調査結果に基づき第二次スクリーニング候補箇所の選定を行い計画策定を完了</p>	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	新宮町	直接	新宮町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査 第二次スクリ ーニング計画策定	新宮町						5		未策定
											小計						5		
											合計						5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

新宮町都市整備課

事後評価の実施時期

令和4年9月

公表の方法

町ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

現地踏査・優先度評価を行うとともに宅地カルテを作成した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

宅地カルテ等をもとに必要な調査を進める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	0%