

竣 工 検 査 届

新宮町長 殿

設置場所 新宮町

申請者 氏名 印

上記、家屋の給水装置工事を竣工しましたので、別紙給水装置工事申込書のとおり、竣工検査をお願いします。

年 月 日

指定工事事業者名 印

1, 検査実施日 年 月 日

1, 再検査月日 年 月 日

新宮町水道条例第8条第2項、新宮町簡易水道条例第8条第2項及び新宮町指定給水装置工事事業者規程並びに給水装置工事申込書に基づき、下記の要領で検査を行う。

検 査 項 目	検 査 判 定		備 考
	合 格	不 合 格	
給水装置工事設計書、図書及び写真による施工の確認			
使用材料の適正			
設計書に掲載されている資材の適正			
給水栓の固定、接合箇所漏れ（取付口の目地）			
立ち上り管の固定			
埋設深さ H=0.3m以上（VLP管は除く）			
メーター器、止水栓の位置、BOXのレベル			
配水管よりの分岐箇所の復旧状況			
図面の正誤、位置および配管状況			
露出部分、地中埋設の処置（凍結防止、防食）			
特殊器具の機種の確認、承認の有無			
メーター器設置による漏水の有無			
耐圧検査1.75MPa/m ² で5分間（テストポンプ）			
残留塩素確認（0.1以上）			
クロスコネクション			

検査の結果、竣工と認める。

年 月 日 検査者印

公印承認

担 当	主 査	主 幹	課長補佐	課 長	決 裁 可 決